

Стоимость дана ориентировочно, зависит от условий установки в каждом конкретном случае.

Стоимость работ по строительству фундамента:

Перечень:

1. Горизонтальная разметка и выноска осей.
2. Разработка и выемка грунта
- 3., отсыпка и подготовка щебеночного основания с трамбовкой, Песочная подсыпка с трамбовкой, при необходимости.
4. Устройство фундамента:
монолитная плита из железобетона по технологии L- plok EPS200,
утепление и гидроизоляция фундамента
подведение к фундаменту и установка коммуникаций (вывод из дома),
установка водяных, канализационных труб, вход электрокабеля, гильз
для фриона теплового насоса.
 - установка полистирола
 - армирование
 - устройство контуров отопления пола первого этажа, вывод для второго этажа.
 - бетонирование монолитной плиты.
 - устройство дренажа, установка приёмных колодцев, ревизий, соединительных колодцев.
 - установка горизонтальной отмостки
5. коммуникации:
 - система канализации – выведено из дома
 - система водоснабжения - выведено из дома
 - электрический кабель – вывод из дома

Стоимость вышеперечисленных работ и необходимого материала 15000 евро, не включает НСО.

На выполненные работы устанавливается общестроительная гарантия (2 года) в соответствии с действующим законодательством ЭР. Все работы выполняются специалистами, имеющими необходимые лицензии и допуски.

СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО КОМПЛЕКТА ДОМА:

№	материал	Объем V, м ³	
1	<i>Брус клееный профилированный стеновой с зарезкой 140x140мм</i>	29,91	м ³
2	<i>Брус клееный профилированный стеновой с зарезкой 90x140мм</i>	5,16	м ³
3	<i>Доска цельная строганная (подкладная доска) 140x40мм</i>	0,30	м ³
4	<i>Доска цельная строганная (подкладная доска) 90x40мм</i>	0,09	м ³
5	<i>Брусочек цельный строганный (в паз) 38x38мм</i>	0,16	м ³
6	<i>Брусочек цельный строганный (нагель) 25x25мм</i>	0,11	м ³
7	<i>Брус цельный конструкционный нестроганный 100x160мм (балки)</i>	1,41	м ³
8	<i>Брус цельный конструкционный нестроганный 50x175мм (стропила)</i>	2,03	м ³
-	Итого:	39,17	
Стоимость материала 22400,- € Не включает КМ, доставку на стройплощадку, сборку (сборка на готовый фундамент 25% от стоимости комплекта)			

На выполненные работы устанавливается общестроительная гарантия (2 года) в соответствии с действующим законодательством ЭР. Все работы выполняются специалистами, имеющими необходимые лицензии и допуски.